


ID INTERVENTO/SCHEDA:	20201221/AM/DBI	RIF. INT.:	---	DDT:	---
INTERVENTO / RIPARAZIONE IN GARANZIA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - MANUTENZIONE PROGRAMMATA <input checked="" type="checkbox"/>					
CLIENTE:	DE BIASI Srl				
INDIRIZZO:	Via Marosticana, 172/U - Vicenza (VI)				
RIFERIMENTO:	Sig. Luca Schievano	CONTATTO:	---		
STRUMENTO:	BERTIN SAPHYMO RPM S-7	S/N:	1506323-16	ANNO:	2016
DATA INTERVENTO / ACCETTAZIONE:	21.12.2020	DATA FINE INTER. / SPEDIZIONE:	---		
TEMPO INTERVENTO / RIPARAZIONE:	1x 1,5h				
OPERATORE:	MAL	ORDINE / PREVENTIVO N°:	man progr		
COMPONENTI CAMBIATI <input type="checkbox"/> - FORNITURA BERTIN <input type="checkbox"/> - FORNITURA CLIENTE <input type="checkbox"/> - SOSTITUZIONE <input type="checkbox"/>					
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO €/CAD		
---					
---					
---					
---					
---					
---					
---					
---					
---					
NOTE SPEDIZIONE / CONFIGURAZIONE STRUMENTO:					
Nessuna.					
DESCRIZIONE ANOMALIA / DIFETTO DICHIARATO:					
Nessuna - Intervento di manutenzione ordinaria programmata.					
DIAGNOSI - ANOMALIA / DIFETTO RICONTRATO:					
Nessuno.					
DESCRIZIONE INTERVENTO / RIPARAZIONE:					
<p>Eseguito verifica tecnica e funzionale secondo procedura. Eseguito scansione antivirus, senza rilevare alcuna minaccia. Aggiornato sw supporto remoto a SaphySUPPORT v9H ed effettuato connessione di prova. Esportato il database controlli in excel e salvato nella directory c:\database. Rigenerato database SQL ed azzerato numero progressivo misure. Ottimizzato risorse OS, SQL e FTP. Validato variabili e processo di stabilizzazione rivelatori.</p> <p>Eseguito verifica efficienza rivelatori, test, simulazioni e collaudo con sorgente 22Na s/n 1341003. L'efficienza di entrambi i rivelatori rientra nella tolleranza del +/- 25% rispetto ai valori riscontrati al collaudo dell'impianto (CH1= -7,3% - CH2= -6,4%). Backup completo della configurazione di sistema.</p> <p>Il sistema funziona correttamente.</p>					
Eseguito sanificazione strumentazione, superfici ed area di lavoro come da procedura PRO-209.20, sia al inizio sia al termine dell'attività.					
FIRMA TECNICO		COLLAUDO:	POSITIVO	NEGATIVO	NOTE CLIENTE
 <b>Bertin Italia Srl</b>					